

**Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве**

**Жилой дом 21-07 блок А,Б в 21 микрорайоне жилого района «Замелекесье» с наружными инженерными сетями г. Набережные Челны, РТ  
(вид объекта недвижимости)**

**по адресу: улица Нур Баян дом 5, РТ, г. Набережные Челны 21 мкр. Жилой район «Замелекесье»**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		I квартал 2018г.	II квартал 2018г.	III квартал 2018г.	IV квартал 2018г.
1.	Подготовительные, геодезические работы:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
2.	Земляные работы:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
4.	Работы при возведении конструкций подземной части:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
5.	Работы при возведении конструкций надземной части:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения:				
	- по плану	95%	100%		
	- фактически	95%	100%		
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		

8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства:				
	- по плану	95%	100%		
	- фактически	95%	100%		
9	Общестроительная готовность, %				
	- по плану	90%	100%		
	- фактически	92%	100%		
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	бл. А -II кв., бл. Б-IV кв. 2018г.	бл. А -II кв., бл. Б-IV кв. 2018г.		
	- фактически	-	20.06.2018г.		
11	Получение заключения о соответствии (дата):				
	- по плану	бл. А -II кв., бл. Б-IV кв. 2018г.			
	- фактически	-	08.06.2018г.		
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:				
	- предусмотренный договорами	бл. А -II кв., бл. Б-IV кв. 2018г.	бл. А -II кв., бл. Б-IV кв. 2018г.		
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	бл. А -II кв., бл. Б-IV кв. 2018г.	бл. А -II кв., бл. Б-IV кв. 2018г.		
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	II кв. 2018г.	II кв. 2018г.		

Генеральный директор  
ООО УКС «Камгэсэнергострой»



*(Handwritten signature)*

А.Н. Петров

*(Handwritten signature)*