



Приложение №1 к Договору генподряда
№1/2016 от 04.04.2016г.

Генеральный директор
ООО УКС "Камгэсэнергострой"
Петров А.Н

Директивный график
строительства объекта: "Жилой дом 21-04 с нежилыми помещениями в 21
микрорайоне жилого района "Замелекесье" г. Наб.Челны

№	Наименование и виды работ	Сроки производства работ	
		начало	окончание
1	подготовительный период	май 2016г.	май 2016г.
2	земляные работы	май 2016г.	июнь 2016г.
3	устройство ростверков	июль 2016г.	сентябрь 2016г.
4	нулевой цикл	октябрь 2016г.	декабрь 2016г.
5	каркас здания со стенами с 1 по 5 тажи	март 2017г.	июнь 2017г.
6	каркас здания с 6 по 10 этажи	июль 2017г.	октябрь 2017г.
7	каркас здания со стенами технического этажа по кровлю	ноябрь 2017г.	декабрь 2017г.
8	оконные и дверные проемы, лоджии	июль 2017г.	декабрь 2017г.
9	внутренние сантехнические работы	февраль 2018г.	ноябрь 2018г.
10	внутренние отделочные работы	март 2018г.	ноябрь 2018г.
11	монтаж лифтов и пусконаладочные работы	декабрь 2017г.	октябрь 2018г.
12	благоустройство и озеленение территории	июль 2018г.	октябрь 2018г.
13	завершение всех работ	декабрь 2018г.	декабрь 2018г.
14	Сдача объекта в эксплуатацию	январь 2019г.	январь 2019г.

Директор ООО "СМУ-51"



Хабибуллин И.Г