



Приложение №1 к Договору генподряда
№ 272016 от 01.04.2016г.

Генеральный директор
ООО УСК "Камгэсэнергострой"
Петров А.Н

Директивный график
строительства объекта: "Жилой дом 21-05 с нежилыми помещениями в 21
микрорайоне жилого района "Замелекесье" г. Наб.Челны

№	Наименование и виды работ	Сроки производства работ	
		начало	окончание
1	подготовительный период	май 2016г.	май 2016г.
2	земляные работы	май 2016г.	июнь 2016г.
	устройство ростверков	июль 2016г.	сентябрь 2016г.
3	нулевой цикл	октябрь 2016г.	декабрь 2016г.
4	каркас здания со стенами с 1 по 5 тажи	январь 2017г.	июнь 2017г.
5	каркас здания с 6 по 10 этажи	июль 2017г.	октябрь 2017г.
6	каркас здания со стенами технического этажа по кровлю	ноябрь 2017г.	декабрь 2017г.
7	оконные и дверные проемы, лоджии	октябрь 2017г.	январь 2018г.
8	внутренние сантехнические работы	январь 2018г.	август 2018г.
9	внутренние отделочные работы	февраль 2018г.	август 2018г.
10	монтаж лифтов и пусконаладочные работы	декабрь 2017г.	июль 2018г.
11	благоустройство и озеленение территории	май 2018г.	август 2018г.
	завершение всех работ	сентябрь 2018г.	сентябрь 2018г.
12	Сдача объекта в эксплуатацию	октябрь 2018г.	октябрь 2018г.

Директор ООО "СМУ-51"



Хабибуллин И.Г