

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

**Жилой дом 21-05 с нежилыми помещениями в 21 микрорайоне жилого района «Замелекесье» с наружными инженерными сетями г. Набережные Челны, РТ
(вид объекта недвижимости)**

по адресу: РТ, г. Набережные Челны 21 мкр. Жилой район «Замелекесье»

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		I квартал 2018г.	II квартал 2018г.	III квартал 2018г.	IV квартал 2018г.
1.	Подготовительные, геодезические работы:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
2.	Земляные работы:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
4.	Работы при возведении конструкций подземной части:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
5.	Работы при возведении конструкций надземной части:				
	- по плану	100%	100%		
	- фактически	100%	100%		
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения:				
	- по плану	70%	80%		
	- фактически	70%	80%		
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения:				

