

ОТЧЕТ


об исполнении Застройщиком примерного графика реализации проекта строительства, своих обязательств по договорам

Наименование объекта:

«Жилой дом 1А-30 с административными помещениями на 1 этаже в 1 мкр. пос. ГЭС г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями»

№ п/п	Этап реализации проекта строительства	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	Информация об исполнении
1	20 процентов готовности	1 квартал 2015 г.	Исполнено
2	40 процентов готовности	2 квартал 2016 г.	Исполнено
3	60 процентов готовности	4 квартал 2016 г.	Исполнено
4	80 процентов готовности	2 квартал 2017 г.	Исполнено
5	получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2017 г.	Исполнено

Генеральный директор
ООО УКС «Камгэсэнергострой»



А.Н. Петров