

Дополнение №1 к Договору генподряда
 №2/2015 от 1.07.2015г.
 ООО "СМУ-51"
 Генеральный директор
 Петров А.Н.

Директивный график

строительства объекта: "Жилой дом 21-07 с нежилыми помещениями в 21 микрорайоне жилого района "Замелекесье" г. Наб.Челны

№	Наименование и виды работ	Сроки производства работ	
		начало	окончание
1	подготовительный период	август 2015г.	август 2015г.
2	земляные работы	август 2015г.	сентябрь 2015г.
3	нулевой цикл	декабрь 2015г.	февраль 2016г.
4	каркас здания со стенами с 1 по 5 тажи	март 2016г.	май 2016г.
5	каркас здания с 6 по 10 этажи	май 2016г.	август 2016г.
6	каркас здания со стенами технического этажа	август 2016г.	сентябрь 2016г.
7	оконные и дверные проемы, лоджии	сентябрь 2016г.	декабрь 2016г.
8	внутренние сантехнические работы	февраль 2017г.	октябрь 2017г.
9	внутренние отделочные работы	март 2017г.	октябрь 2017г.
10	монтаж лифтов и пусконаладочные работы	сентябрь 2016г.	сентябрь 2017г.
11	благоустройство и озеленение территории	июль 2017г.	октябрь 2017г.
12	завершение всех работ	ноябрь 2017г.	декабрь 2017г.
13	Сдача объекта в эксплуатацию	I, II кв. 2018г.	I, II кв. 2018г.

Директор ООО "СМУ-51"



[Handwritten signature]

Хабибуллин И.Г

[Handwritten mark]