


Приложение №1 к Договору генподряда №8
№2015-01302-02.2015г.




Генеральный директор
ООО «СМУ-51» «Камгэсэнергострой»
Петров А.Н

Директивный график

строительства объекта: "Жилой дом 21-06 в 21 микрорайоне жилого района
"Замелекесье" г.Наб. Челны

№	Наименование и виды работ	Сроки производства работ	
		начало	окончание
1	Обследование объекта	сентябрь 2016г.	октябрь 2016г.
2	каркас здания со стенами с 1 по 5 этажи	ноябрь 2016г.	июнь 2017г.
3	каркас здания с 6 по 10 этажи	июль 2017г.	декабрь 2017г.
4	каркас здания со стенами технического этажа	январь 2018г.	февраль 2018г.
5	оконные и дверные проемы	февраль 2018г.	май 2018г.
6	внутренние сантехнические работы	январь 2018г.	июнь 2018г.
7	внутренние отделочные работы	январь 2018г.	июнь 2018г.
8	монтаж лифтов и пусконаладочные работы	февраль 2018г.	май 2018г.
9	благоустройство и озеленение территории	апрель 2018г.	июнь 2018г.
10	Завершение всех работ	июнь 2018г.	июнь 2018г.
11	Сдача объекта в эксплуатацию	июль 2018г.	июль 2018г.

Директор ООО "СМУ-51"



Хабибуллин И.Г