

## ОТЧЕТ


об исполнении Застройщиком примерного графика реализации проекта строительства, своих обязательств по договорам

Наименование объекта:

«Жилой дом 21-07 в 21 микрорайоне жилого района «Замелекесье» с наружными инженерными сетями г.Набережные Челны, РТ»

№ п/п	Этап реализации проекта строительства	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	Информация об исполнении
<b>Блок А</b>			
1	20 процентов готовности	4 квартал 2015 г.	Исполнено
2	40 процентов готовности	3 квартал 2016 г.	Исполнено
3	60 процентов готовности	2 квартал 2017 г.	Исполнено
4	80 процентов готовности	4 квартал 2017 г.	Исполнено
5	получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	2 квартал 2018 г.	-
<b>Блок Б</b>			
1	20 процентов готовности	1 квартал 2016 г.	Исполнено
2	40 процентов готовности	4 квартал 2016 г.	Исполнено
3	60 процентов готовности	3 квартал 2017 г.	Исполнено
4	80 процентов готовности	1 квартал 2018 г.	-
5	получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2018 г.	-

Генеральный директор  
ООО УКС «Камгэсэнергострой»



А.Н. Петров